

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "22" ноября 2024г.

1. Наименование Проекта: Строительство уличной спортивной площадки для мини-футбола в с.Казаткуль Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: Татарский район, с. Казаткуль

Муниципальное образование Казаткульский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт село Казаткуль

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1 870 871,61	1 870 864,28
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 795 310,51	1 795 303,18
2.1	средства Субсидии	1 381 008,08	1 381 002,45
2.2	средства бюджета поселения	276 201, 62	276 200,49
2.3	инициативные платежи, всего:	138 100,81	138 100,24
2.3.1	денежные средства граждан	138 100,81	138 100,24
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	75 561,10	75 561,10
3.1	вклад жителей поселения	56 671,40	56 671,40
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

- разборка заборов (100м2);

- вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50м.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 29.07.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 29.10.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	V
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	V
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Макаренко Виктор Фёдорович
Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Белецкая Татьяна Олеговна
Ф.И.О.

(подпись)

22.11.2024